

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 210»  
(МБДОУ № 210)**

*адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова 21 В  
тел: 210-71-79, e-mail: mdou210@bk.ru  
ИНН/КПП 6168083216/616801001, ОГРН/ОКПО 1156196060877/18005883*

**Исполнение предписаний Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону  
ГУ МЧС России по Ростовской области по состоянию на 01.09.2020 г.**

| №№ | Наименование образовательной организации                  | Предписание  | Выполнено, (указать номер и дату акта о выполненных работах), не выполнено (указать причины) по каждому пункту | Принятые меры  | План компенсирующих мероприятий |
|----|---|--|--|--|---------------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                               |
|    | <b>МБДОУ<br/>«Детский сад № 210»<br/>ул. Жданова, 21В</b> | На объекте защиты, не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | Не выполнено   | Выполняется сметный расчёт<br>Срок выполнения до 01.10.2020г |                                 |
|    |   | На объекте защиты, в нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009, двери лестничных клеток не имеют уплотнений в притворах.   | Не выполнено   | Выполняется сметный расчёт<br>Срок выполнения до 01.10.2020г |                                 |
|    |   | На объекте защиты, противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.  | Не выполнено   | Выполняется сметный расчёт<br>Срок выполнения до 01.10.2020г |                                 |

|  |  |   |                                       |   |  |
|--|--|---|---------------------------------------|---|--|
|  |  | На объекте защиты, в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 при высоте лестницы более 45 см., ведущей из подвала непосредственно наружу, не предусмотрены перила.   | Не выполнено                          | Выполняется сметный расчёт<br>Срок выполнения до<br>01.10.2020г |  |
|  |  | На объекте защиты, не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. | Выполнено<br>Акт №1 от<br>20.07.2020г |   |  |
|  |  | На объекте защиты, в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.   | Выполнено<br>Акт №1 от<br>20.07.2020г |   |  |
|  |  | На объекте защиты, горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов, в том числе шлейфов систем противопожарной защиты, не имеют защиту от распространения пожара.  | Выполнено<br>Акт №1 от<br>20.07.2020г |   |  |
|  |  | На объекте защиты, согласно п.1 таб.2 протокола № 668-ПС(н) / 18 испытаний системы пожарной сигнализации от 22.11.2018 г., в нарушение п.13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарного извещателя в помещении столовой до вентиляционного отверстия менее 1 метра.   | Выполнено<br>Акт №1 от<br>20.07.2020г |   |  |
|  |  | На объекте защиты, согласно п.3 таб.2 протокола № 668-ПС(н) / 18 испытаний системы пожарной сигнализации от 22.11.2018 г., в нарушение п.13.14.12 СП 5.13130.2009 в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение.  | Выполнено                             |   |  |
|  |  | На объекте защиты, согласно п.1 таб.2 протокола № 669-СО(н) / 18 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 22.11.2018 г., в нарушение п.4.4 СП 3.13130.2009 расстояние от потолка до верхней части громкоговорителей менее 150 мм.   | Выполнено                             |   |  |

Заведующий МБДОУ №210

Кучеренко С.И.